

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIPRODUZIONE

Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
1	Scavo di sbancamento per la realizzazione del fabbricato in roccia di media consistenza - come previsto in sede di progettazione esecutiva - comprensivo di ogni onere per trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta. mc	2.710,57	€ 12,40	€ 33.611,07
2	Scavo di sbancamento in roccia di consistenza superiore con utilizzo di mezzi meccanici dotati di martellone - come previsto in sede di progettazione esecutiva - comprensivo di ogni onere per trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta. mc	677,64	€ 33,90	€ 22.972,00
3	Scavo a sezione obbligata per fondazioni, comprensivo di ogni onere per trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta. <b>Superfici piani posa fondazioni:</b> mq (660,00+269,70+215,90) x mc/mq 0,55 = mc	630,08	€ 22,85	€ 14.397,33
4	Vespaio in pietrame a secco spianato con pietrame minuto. <b>Quota 0,00:</b> mq (660,00x0,70) x mc/mq 0,35 = mc <b>Quota 3,55:</b> mq (21,00x7,00+18,20x1,80+10,00x4,30+26,10x1,80) x 0,70 x mc/mq 0,35 = mc <b>Quota 6,75:</b> mq (27,10x7,10+8,10x2,90) x 0,70 x mc/mq 0,35 = mc sommano mc	161,70 66,08 52,90 280,68	€ 37,00	€ 10.385,16
5	Sottofondazione in calcestruzzo di cemento Rck 200. <b>Sottoplinti: corpo A (quota 0,00)</b> (6x1,70x1,70+6x1,40x1,40+1,20x1,20)x0,10=mc <b>Sottoplinti: corpo B (quota 0,00)</b> 2x(1,70x1,70+1,20x1,20+1,00x1,00)x0,10=mc <b>Sottoplinti: corpo C (quota 0,00)</b> 7x(1,70x1,70+1,20x1,20)x0,10=mc <b>Corpo A (quota 0,00)</b> (128,90x0,30+11,80x0,50+43,02x0,80)x0,10=mc <b>Corpo A (quota 3,55)</b> 116,00x0,80x0,10+(26,50+4,80)x0,30x0,10+1,00x1,00x0,10=mc <b>Corpo B (quota 0,00)</b> (39,70x0,30+22,50x0,50+21,39x0,80)x0,10=mc <b>Corpo B (quota 6,75)</b> (28,60+32,30)x0,80x0,10+6,30x0,30x0,10=mc <b>Corpo C (quota 0,00)</b> (148,98x0,30+10,00x0,50+39,73x0,80)x0,10=mc <b>Corpo C (quota 3,55)</b> (9,5x0,25+7,3x0,3+8,00x2,00+24,3x1,00+29,8x0,8)x0,10=mc <b>Corpo C (quota 6,75)</b> (6,30x0,60+43,30x0,80+4,00x0,25)x0,10=mc <b>Scala-Ascensore</b> 20,60x0,80x0,10=mc sommano mc	3,05 1,07 3,03 7,90 10,32 4,03 5,06 8,15 6,87 3,94 1,65 55,07	€ 140,00	€ 7.709,80

Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
6	Fondazione in calcestruzzo di cemento armato Rck 300, comprese le casseforme ed ogni altro onere.				
	<b>Plinti Corpo A (quota 0,00):</b> (6x1,50x1,50+6x1,20x1,20+1,00x1,00)x0,35=mc	8,10			
	<b>Travi collegamento Corpo A (quota 0,00):</b> (20,80+8,40+2x11,80+2x9,00+1,70+3x11,80+1,00+2x10,00)x0,30x0,35+11,80x0,50x0,35=mc	15,60			
	<b>Travi di fondazione Corpo A (quota 3,55):</b> (21,70+2x12,30+5,50+5,00+2,50+4,00+2,30+7x6,30+5x1,40)x0,80x0,35+(19,00+2,30+1,30+1,70+2,20)x0,30x0,35+4,80x0,30x0,60+1,00x1,00x0,35=mc	36,66			
	<b>Plinti Corpo B (quota 0,00):</b> 2x(1,50x1,50+1,00x1,00+0,80x0,80)x0,35=mc	2,70			
	<b>Travi collegamento Corpo B (quota 0,00):</b> (3,10+2,30+3,00+1,00+6,00+10,30+2x3,50+7,00)x0,30x0,35+(12,00+10,50)x0,50x0,35=mc	8,09			
	<b>Travi di base Corpo B (quota 6,75):</b> 6,30x0,30x0,35+(4x6,30+7,10)x0,80x0,35=mc	9,69			
	<b>Plinti Corpo C (quota 0,00):</b> 7x(1,50x1,50+1,00x1,00)x0,35=mc	7,96			
	<b>Travi di fondazione Corpo C (quota 0,00):</b> (23,08+2x8,10+7,70+2x7,50+9,00+2x7,70+8,60+3x10,90+2,30)x0,30x0,35+10,00x0,50x0,35=mc	17,39			
	<b>Travi di fondazione Corpo C (quota 3,55):</b> 9,50x0,25x0,35+(1,60+1,40+4,30)x0,30x0,35+8,00x2,00x0,35+(8,30+16,00)x1,00x0,35+(4x2,25+4x5,20)x0,80x0,35=mc	24,03			
	<b>Travi di fondazione Corpo C (quota 6,75):</b> 6,30x0,60x0,35+(3x6,30+24,40)x0,80x0,35+2x2,00x0,25x0,35=mc	13,79			
	sommano mc	<b>144,01</b>	€	<b>165,00</b>	€

7	Massetto in calcestruzzo Rck 250 compresa rete elettrosaldata dim. 20x20x0,5 a kg/mq 1,60.				
	<b>Fondazioni quota 0,00:</b> mq 660,00 x mc/mq 0,10 = mc	66,00			
	<b>Fondazioni quota 3,55:</b> mq(21,00x7,00+18,20x1,80+10,00x4,30+26,10x1,80)xmc/mq 0,10=mc	26,97			
	<b>Fondazioni quota 6,75:</b> mq (27,10x7,10+8,10x2,90) x mc/mq 0,10 = mc	21,59			
	sommano mc	<b>114,56</b>	€	<b>178,00</b>	€

8	Calcestruzzo Rck 300 armato per muri di sostegno, comprese le casseforme, l'onere per il sollevamento ed ogni altro onere.				
	<b>Corpo A (quota 0,00):</b> (26,25+16,77)x0,80x0,35+4,50x0,50x0,35+(26,25+16,77+4,50-1,50)x0,30x3,55=mc	61,84			
	<b>Corpo A (quota 3,55):</b> (22,00+5,80+7,40)x0,30x3,20=mc	33,79			
	(2x6,80+2x14,00+5,80+1,30+2,30+2x2,50+2,00+2x3,00)x0,30x3,96=mc	76,03			
	<b>Corpo A (quota 6,75):</b> (8,30+22,00)x0,30x3,20=mc	29,08			
	<b>Corpo B (quota 0,00):</b> (9,83+9,81+1,75)x0,80x0,35+(9,83+9,81+1,75)x(2,05+1,50)x0,30=mc	28,77			
	<b>Corpo B (quota 3,55):</b> 0,80x0,35x3,13+0,80x0,30x3,20=mc	1,63			
	<b>Corpo B (quota 6,75):</b> (14,80+13,80)x0,80x0,35+(14,80+13,80)x0,30x3,20=mc	35,45			
	<b>Corpo B (quota 9,95):</b> (14,80+9,80)x0,30x3,20=mc	23,61			
	<b>Corpo C (quota 0,00):</b> (1,75+25,79+12,19)x0,80x0,35+(1,75+25,79+12,19)x0,30x3,55=mc	53,43			
	<b>Corpo C (quota 3,55):</b> (16,30+4,30+8,00+1,60+8,20)x0,30x3,20=mc	36,86			
	<b>Corpo C (quota 6,75):</b> 24,40x0,30x3,20=mc	23,42			
sommano mc	<b>403,91</b>	€	<b>165,00</b>	€	<b>66.645,15</b>



Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
13	Muratura perimetrale esterna realizzata con doppio tavolato di mattone laterizio forato, camera d'aria ed interposto materassino in lana di roccia e incidenza parziale di barriera all'umidità con nastro di guaina bituminosa.				
	<b>Livello -3</b> (6,75+8,30+1,20+12,45+3,70+0,30+3,70+8,40+0,90+8,40+0,90+7,50+6,50)x3,00=mq	207,00			
	<b>Livello -2</b> (6,75+8,30+1,20+16,50+1,85+0,30+1,40+12,20+0,90+8,40+0,90+8,40+6,50+4,40)x3,00=mq	234,00			
	<b>Livello -1</b> (1,55+1,30+10,40+2,00+0,65+12,20+0,40+8,40+0,40+8,40+6,50+4,15+24,00+5x1,00+2,45+1,20)x3,00=mq	267,00			
	<b>Livello PT:</b> (3,35+2x3,80+2x2,00+2x2,45+11,00+24,00+2,00+3,70+28,50+11,00+2x3,80+2x2,00+2x2,45+2,40+2,00+3,65+1,75+8,75+1,60+16,65+4x1,60+1,50+2x3,35+2,00)x3,00=mq	509,85			
	sommano mq	<b>1.217,85</b>	€ <b>75,00</b>	€ <b>91.338,75</b>	
14	Muratura interna divisoria realizzata con doppio tavolato di mattone laterizio forato, camera d'aria e interposto materassino in lana di roccia e incidenza parziale di barriera all'umidità con nastro di guaina bituminosa.				
	<b>Livello -3</b> (7x6,50+3x5,40+6,75+8,10+16,10+3,30+1,50+30,50)x3,00=mq	383,85			
	(3,20+1,20+1,60+5,60+1,60+4,05+1,50+4,00+1,50+1,20+3,00+1,15)x3,00=mq	89,85			
	<b>Livello -2</b> (8x6,50+3x5,40+8,10+16,00+33,15+7,70+0,90)x3,00=mq	402,15			
	(1,80+2,00+1,30+1,50+1,50)x3,00=mq	24,30			
	(8,60+2x5,60+1,35+4,20+2,40)x2,50=mq	69,37			
	(3,75+1,05+2,40+5,40)x4,00=mq	50,40			
	<b>Livello -1</b> (4x6,50+3x5,40+2x2,25+2,05+3,65+3x2,20+5,00+2,05+4,35+28,40x2+1,70+12,90+5,40+3,70+ 2,90+1,60)x3,00=	466,20			
	<b>Livello PT:</b> (13,50+25,00)x3,60=mq	138,60			
	(22,90+26,80)x3,85=mq	191,35			
(3,85+3,00)/2x5,70x2+(3,85+3,00)/2x5,40x9=mq	205,50				
(1,95+1,40+3,30+1,30+0,50+3,20+1,40+1,70)x3,30=mq	48,67				
	sommano mq	<b>2.070,24</b>	€ <b>75,00</b>	€ <b>155.268,00</b>	
15	Muratura interna contromuro in c.a. realizzata con controparete in laterizio forato.				
	<b>Livello -3</b> (12,60+1,50+11,50+9,80+1,50+23,00)x3,00=mq	179,70			
	<b>Livello -2</b> (24,00+26,00+4,50+7,60)x3,00=mq	186,30			
	(4,30+0,50+14,00)x4,00=mq	75,20			
<b>Livello -1</b> (13,70+13,70)x3,00=mq	82,20				
	sommano mq	<b>523,40</b>	€ <b>32,00</b>	€ <b>16.748,80</b>	

Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
16	Tramezzatura dello spessore di cm 8/12 in mattoni laterizi forati.				
	<b>Livello -3: tramezzi interni</b> (11x2,05+9x1,70+2x2,10+2x1,50+2x1,20+2,00)x3,00=mq	151,95			
	<b>Livello -3: divisori loggiati</b> (10x1,50+3x2,75)x2,80=mq	65,10			
	<b>Livello -2: tramezzi interni</b> (13x2,10+13x1,70+3,90+0,80+2,00+2,40+1,60+0,80)x3,00=mq	182,70			
	(3,50+2,50)x2,20=mq	13,20			
	<b>Livello -2: divisori loggiati</b> (10x1,50+3x1,75)x2,80=mq	56,70			
	<b>Livello -1: tramezzi interni</b> (7x2,05+7x1,70+2x1,85+2x1,00+1,50+4x1,50+3,80+2,00+1,20+1,00+1,90+0,70+3x1,00+2x1,85+3,00+2x7,85+2x5,30+3x1,50+1,15)x3,00=mq	275,10			
	<b>Livello -1: divisori loggiati</b> (1,10+7x1,75)x2,80=mq	37,38			
	<b>Livello PT: tramezzi interni</b> (9x2,10+3x1,90+2x2,10+10x1,70+2x1,30+2x1,70+4,00+1,50+1,80+1,00+3,10+1,50+0,50+3x1,70+2,00+1,40+1,50)x3,30=mq	248,16			
	<b>Livello PT: divisori loggiati</b> (3x4,00+10x1,75+2x1,50)x2,80=mq	91,00			
<b>Livello piscina:</b> (2x1,35+3,10)x2,40=mq	13,92				
	sommano mq	<b>1.135,21</b>	€ <b>30,00</b>	€ <b>34.056,30</b>	

17	Tavolato in laterizio da cm 8 per parapetti e camminamenti, compreso il coronamento in laterizio a vista.				
	<b>Livello -3</b> (11x3,80+2x1,60+5,50+3,70+6,00+2,50+7,50+1,00+6,00)= ml	77,20			
	<b>Livello -2</b> (13x3,80+2x2,00+1,35+2,30+1,00)= ml	58,05			
	<b>Livello -1</b> (11x3,80+1,20+5,80+6,00+1,45+4,00+1,45+1,00+2,50+2,00+3,00+1,30+4,70+2,50)= ml	78,70			
	<b>Livello PT</b> (18x3,80+8x1,50+3,65+1,50+6,65+1,20)= ml	93,40			
	<b>Livello piscina:</b> (4,60+2,60+1,80+4,10+1,50+6,10)= ml	20,70			
	sommano ml	<b>328,05</b>	€ <b>38,00</b>	€ <b>12.465,90</b>	

18	Muratura in doppio tavolato di laterizi forati dello spessore di cm 30, REI 60.				
	<b>Livello -1: perimetro zona cucina</b> (2x8,35+2x14,00+3,80+2,40+0,80+1,05+2x1,50+5,00)x3,00=mq	<b>182,25</b>	€ <b>75,00</b>	€ <b>13.668,75</b>	

Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
19	Impermeabilizzazione di superfici piane o inclinate costituita da spalmatura di primer e sovrastante applicazione di guaina bituminosa.				
	<b>Livello -3: loggiati camere e bar</b> 8,70x2,15+11,90x2,15+2x(4,30+2,30)/2x4,10+8,10x2,15+7,90x2,15+8,70x3,40= mq	135,33			
	<b>Livello -2: copertura e pavimenti loggiati</b> 8,70x3,90+2x(1,80x3,40)/2+12,40x2,15+7,90x2,15+8,70x2,15+13x7,41=mq	198,73			
	<b>Livello -1: copertura e pavimenti loggiati, pensiline</b> 16,40x5,00+12,40x3,20+7,90x3,30+8,70x3,30+5,00x2,50+8,50x0,40+2x4,00x1,30+7x7,44+16,00x2,70=mq	298,04			
	<b>Livello PT: copertura, loggiati e porticato</b> 990,00+2x4,80x4,00+4x2,00x4,00+7x3,70x4,00+2x1,60x1,50+5x(3,80+2,40)/2x1,65+1,50x2,50+54,30=mq	1.252,42			
	<b>Copertura locali tecnici e vani piscina:</b> 10,75+30,87+15,12+15,45+ 11,43+1,36+1,69+1,69+7,60+4,20+20,00=mq	120,16			
	sommano mq	<b>2.004,68</b>	€ <b>14,00</b>	€ <b>28.065,52</b>	

20	Impermeabilizzazione di parete verticale dei muri di sostegno (vedere voce n. 8) comprendente una mano di primer, applicazione di due strati di guaina bituminosa, di membrana bugnata e riempimento dei vuoti con pietrame.				
	<b>Corpo A</b> (26,25+16,77+4,50-1,50)x3,55=mq	163,37			
	(22,00+5,80+7,40)x3,20= mq	112,64			
	(2x6,5+2x14,00+5,80+1,30+2,30+2x2,50+2,00+2x3,00)x3,96=mq	251,06			
	(8,30+22,00)x3,20=mq	96,96			
	<b>Corpo B</b> (9,83+9,81+1,75)x3,55+0,80x3,20=mq	78,49			
	(14,80+13,80)x3,20=mq	91,52			
	(14,80+9,80)x3,20=mq	78,72			
	<b>Corpo C</b> (1,75+25,79+12,19)x3,55=mq	141,04			
	(16,30+4,30+8,00+1,60+8,20)x3,20=mq	122,88			
24,40x3,20=mq	78,08				
	sommano mq	<b>1.214,76</b>	€ <b>38,00</b>	€ <b>46.160,88</b>	

Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
21	Intonaco rustico esterno in malta bastarda tirata al frattazzo su primo strato di rinzaffo.				
	<b>livello -3: perimetro</b> (4,30+9,00+0,30+9,30+1,75+1,30+1,75+1,60+1,50+1,60+7,00+7,00+1,60+1,50+2,90+10,30+0,30)x3,20=mq	201,60			
	(3,75+3,75+1,50+3,75+3,75+3,60+3,50+3,50+3,60+3,75+1,10+3,75+3,60+1,10+3,75+3,75)x2,90=mq	149,35			
	<b>livello -3: pilastri</b> 8x0,25x3x2,90+7x0,25x2x2,90+3x0,25x2,90=mq	29,72			
	18x0,25x4x2,65=mq	47,70			
	<b>livello -3: divisori loggiati</b> (20x1,50x2,80)+(6x2,75x2,80)=mq	130,20			
	<b>livello -3: parapetti e camminamenti protetti</b> (8x3,80x2x1,00)+(3x3,70x2x1,00)+(2x1,60x2x1,00)+(2x4,00x1,00)+(2,50+8,00+8,00+2,50+1,00+1,00+6,30+6,30+5,50+5,50+6,30+6,30+4,00+3,50+4,70+4,70+2,70+2,70+1,50+1,50+4,00+4,00+1,50+1,50+6,30+6,30)=mq	206,10			
	<b>livello -3: locali tecnici e vani piscina</b> 2x(4,60+2,60+1,80+4,10+1,50+6,10)x1,00= mq	41,40			
	<b>livello -3: soffitti loggiati e camminamenti</b> (6x3,93x3,00)+(3x3,86x3,00)+(2x3,93x4,00)+24,00+12,20=mq	173,12			
	<b>livello -2: perimetro</b> (2,70+5,10+8,00+9,00+7,00+1,00+3,20+1,60+1,50+1,60+7,00+7,00+1,60+1,50+1,60+5,70+7,00)x3,20=mq	230,72			
	(3,80+3,80+3,85+3,80+3,70+3,80+3,70+3,70+3,85+3,80+3,80+3,80+3,85)x2,90=mq	142,83			
	(4,60+1,05+8,80+5,00+2,30)x4,15= mq	90,26			
	<b>livello -2: pilastri</b> 9x0,25x3x2,90+2x0,25x2x2,90+2x0,25x2,90=mq	23,92			
	15x0,25x4x2,65=mq	39,75			
	<b>livello -2: divisori loggiati</b> 22x1,50x2,80+7x1,70x2,80=mq	125,72			
	<b>livello -2: parapetti e camminamenti protetti</b> (9x3,80x2x1,00)+(4x3,70x2x1,00)+(2x2,00x2x1,00)+(2x1,35x1,00)+(2,50+1,20+1,20+1,20+1,20+3,30+0,50+8,50)x1,00=mq	128,30			
	(1,35+0,80+4,30+0,50+13,80)x3,20=mq	66,40			
	<b>livello -2: soffitti loggiati e camminamenti</b> (4x4,00x3,00)+(4x3,93x3,00)+(3x3,86x3,00)+(2x3,80x3,00)+(5,00x2,30)+(1,35x9,20)=mq	176,62			
	<b>livello -1: perimetro</b> (14,65+8,15+1,70+1,70+1,70+1,70+1,70+0,65+12,10+1,10+7,85+1,10+8,35+7,00+1,60+1,50+1,60+4,15)x3,20=mq	245,12			
	<b>livello -1: pilastri</b> 15x0,25x4x2,65=mq	39,75			
	<b>livello -1: divisori loggiati</b> 2x1,20x2,80+14x1,75x2,80=mq	75,32			
<b>livello -1: parapetti e camminamenti protetti</b> 11x3,80x2x1,00+(1,30+4,70+2,50+5,50+6,00+1,20+11,00+11,00+14,00+1,00+4,30+3,80+1,45+7,00+2,00+3,00)x1,00=mq	163,35				
<b>livello -1: soffitti loggiati</b> (2,70x16,00)+7x(3,85x3,00)=mq	124,05				
<b>livello PT: perimetro</b> (3,00+3,60)/2x3,85+1,60x3,60+(3,60+3,85)/2x1,50+1,60x3,85+(3,85+3,00)/2x5,90+24,30x3,00+(3,50+2,00+2,00+3,50)x3,00+28,20x3,00+(3,85+3,00)/2x5,90+1,60x3,85+(3,60+3,85)/2x1,50+1,60x3,60+(3,00+3,60)/2x3,85+2x4,30x3,00+2x2,00x3,00+2x2,50x3,00+2x2,50x3,00+1,50x3,60+2,50x3,00+1,65x3,00+2,40x3,00+2,00x3,00+4,45x3,00+2,00x3,00+8,80x3,00+16,65x3,00+(3,00+3,60)/2x3,60+2x4,30x3,00+2x2,00x3,00+2x2,50x3,00=mq	550,55				
<b>livello PT: pilastri</b> 15x0,25x4x2,65+7x0,25x4x3,00=mq	60,75				
<b>livello PT: divisori loggiati</b> 6x2,65x1,00+14x1,70x1,00+26x2,00x2,80+4x1,65x2,80=mq	203,78				
<b>livello PT: parapetti e camminamenti protetti</b> 4x1,50x1,00+6x2x3,90x1,00+7x2x3,90x1,00+4x2x3,80x1,00+4x3,65x1,00+2x1,50x1,00+2x6,65x1,00+2x1,30x1,00+2x9,70x1,00+2x1,10x1,00+2x6,00x1,00=mq	204,90				
<b>livello PT: soffitti loggiati e porticati</b> 2x(4,00x5,50)+11x(3,95x3,00)+5x4,90+2x1,50x1,60+1,50x2,50+54,30+2x4x1,50=mq	273,70				
sommano mq	<b>3.944,98</b>	€	<b>20,00</b>	€	<b>78.899,66</b>



Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
23	Tinteggiatura esterna eseguita con due mani di pittura sintetica uniforme, previa preparazione di primer aggrappante. Vedi voce n. 21: intonaci esterni mq	3.944,98	€ 7,00	€ 27.614,88
24	Tinteggiatura interna data in prima mano ovvero in seconda mano, in ambienti non completamente ultimati. Vedi voce n. 22: intonaci interni mq a detrarre superfici non tinteggiate: <b>Livello -3:</b> 2x(1,50+1,60)x2,90+2x(1,90+1,50)x2,90+(2,60+1,50+0,40+2,70)x2,90=mq <b>Livello -2:</b> 2x(19,80+7,00)x2,40+2x(1,35+5,60)x2,40=mq <b>Livello -1:</b> 2x(3,80+3,65)x2,40=mq a detrarre superfici non rivestite: <b>Livello -3:</b> 4x(2,00+2,10)x2,20+18x(2,00+1,70)x2,20+8x1,20x2,20=mq <b>Livello -2:</b> 28x(2,00+1,70)x2,20+2x(1,85+3,95)x2,20=mq a detrarre superfici rivestimenti: vedi voce n. 29 restano mq	11.221,42   - 58,58 - 162,00 - 35,76  - 203,72 - 253,44 - 918,12  9.589,80	€ 3,00	€ 28.769,40
25	Sottofondo di pavimentazione in malta cementizia di medio dosaggio e sabbia, spessore cm 6/8. <b>Livello -3: pavimenti interni</b> 10,00+9,00+4,95+5,55+92,30+6x20,68+19,83+2x16,56+2x20,85+2x3,31+3,35+4x3,40+2x3,50+4,03+4,25+25,50+37,33+3,07+2,70=mq <b>Livello -3: loggiati</b> 7x7,41+29,00+2x7,26+2x11,37=mq <b>Livello -3: camminamenti esterni</b> 14,70x1,30+1,60x1,50+2x6,00x1,20=mq <b>Livello -3: locali tecnologici piscina</b> 7,60+4,20+20,00+8,70+1,50+2x1,75=mq <b>Livello -2: pavimenti interni</b> 10,75+15,12+15,45+10,30+35,24+44,95+9x21,01+2x20,65+2x16,67+17,60+22,66+13x3,31+7,26+6,87=mq <b>Livello -2: loggiati</b> 9x7,41+3x7,35+7,29=mq <b>Livello -2: camminamenti esterni</b> 1,50x1,60x2+13,00x1,35+2,20x1,30+1,20x1,20+13,50x2,10=mq <b>Livello -1: pavimenti interni</b> 106,20+180,00+2x5,80+43,12+19,05+17,50+11,85+10,33+8,40+19,00+3x11,90+2x13,87+2x3,20+2x3,60+28,60+40,05+4,12+6,28+5,02+7,06+5x21,01+2x16,67+7x3,31=mq <b>Livello -1: loggiati</b> 41,39+7,33+7,36+5x7,44=mq <b>Livello -1: porticati</b> 28,00+34,00=mq <b>Livello -1: camminamenti esterni</b> 12,80x1,45+1,60x1,50+1,20x5,80=mq <b>Livello PT: pavimenti interni</b> 3x16,40+2x16,20+5x4,12+3,00+81,00+13,80+16,66+6,90+33,97+32,05+9,40+2x17,42+16,21+16,30+16,41+16,48+7x16,74+2x4,20+11x3,40=mq <b>Livello PT: loggiati e terrazze</b> 2x18,00+7,43+7,48+7,55+7,30+7,60+7,74+7,46+2x7,69+7,60+8,00+6,21+5x6,31+6,44+2x4,90+4,80+2x5,00=mq <b>Livello PT: porticati</b> 54,30 = mq <b>Livello PT: rampe</b> (6,50+3,00+10,00+4,00)x1,20+2,50x1,50=mq sommano mq	447,98 118,14 35,92 45,50  492,97 96,03 55,00  756,78 93,28 62,00 27,92  562,20 188,33 54,30 31,95	€ 9,00	€ 27.614,70

Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
26	Pavimento in piastrelle di monocottura da cm 30x30, per camere, loggiati ed ambienti comuni.				
	<b>Livello -3: sottoscala</b> 10,00= mq	10,00			
	<b>Livello -2: deposito</b> 10,75= mq	10,75			
	<b>Livello -1:</b> 106,20+180,00+41,39+8,40+4,12+6,28+5,02+7,06+19,00+5x 21,01+2x16,67+7,33+7,36+5x7,44+28,60+40,05+7x3,31=mq	659,57			
	<b>Livello PT:</b> 3x16,40+2x16,20+5x4,12+2x5,00+3,00+4,80+2x4,90+6,90+9,40+ 32,05+13,80+81,00+16,66+33,97+2x17,42+7x16,74+16,30+ 16,41+16,21+16,48+2x4,20+11x3,40+2x18,00+7,43+7,48+7,55+ 7,30+7,60+7,74+7,46+2x7,69+7,60+8,00+6,21+5x6,31+6,44=mq	750,54			
	sommano mq	<b>1.430,86</b>	€ <b>45,00</b>	€ <b>64.388,70</b>	
27	Pavimento in piastrelloni di gres porcellanato da cm 60x60. <b>Livello -1: zona cucina</b> 5,80+5,80+43,12+19,05+17,50+11,85+10,33=mq	113,45	€ <b>60,00</b>	€ <b>6.807,00</b>	
28	Pavimento in mattoncino cm 25x12,50 o greificato cm 30x15.				
	<b>Livello -3: deposito di piano e camminamenti periferici</b> 9,00+30,00= mq	39,00			
	<b>Livello -2: locali tecnologici e tettoia aperta</b> 15,12+15,45+17,85+11,50= mq	59,92			
	<b>Livello -2: camminamenti periferici</b> 25,00= mq	25,00			
	<b>Livello -1: porticati e camminamenti periferici</b> 2x11,90+2x13,87+2x3,20+2x3,60= mq	65,14			
	<b>Livello -1: porticati e camminamenti periferici</b> 28,00+34,00+27,92= mq	89,92			
	<b>Livello PT: porticati e rampe</b> 54,30+17,00= mq	71,30			
	sommano mq	<b>350,28</b>	€ <b>38,00</b>	€ <b>13.310,64</b>	
29	Rivestimento in piastrelle di ceramica smaltata da cm 20x20 colore bianco uniforme.				
	<b>Livello -3: sottoscala</b> 9,00= mq	9,00			
	<b>Livello -2: deposito</b> 10,00= mq	10,00			
	<b>Livello -1:</b> (1,10+2,15+1,10+1,00+1,20+3,00+1,10+1,70+1,50+0,80+0,40+ 1,00+4x1,85+4x1,40+1,50+1,30+1,10+2,00+1,45)x2,20+(14x 2,00+14x1,70)x2,20+(4x1,85+4x2,05)x2,20=mq	228,36			
	<b>Livello -1: zona cucina</b> (12x1,50+4x2,30)x2,20+(4x7,85+2x5,45+6x5,20)x2,90+(2x7,85+ 2x1,45+2x1,50+2x4,50)x2,20+ 2x0,80x2,90+2x1,05x2,20=mq	349,57			
	<b>Livello PT:</b> 24x2,00x2,20+20x1,70x2,20+4x2,10x2,20+10x2,40x2,20+10x 1,70x2,20+4x2,00x2,20+2x1,80x2,20+2x1,50x2,20=mq	321,20			
	sommano mq	<b>918,13</b>	€ <b>36,00</b>	€ <b>33.052,68</b>	

Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
30	Battiscopa eseguito con il risvolto in parete dell'elemento di pavimentazione.				
	<b>Livello -3: sottoscala e deposito di piano</b> 12,00+14,00= ml	26,00			
	<b>Livello -3: camminamenti periferici</b> 46,00= ml	46,00			
	<b>Livello -2: deposito e locali tecnologici</b> 10,00+20,00+17,00= ml	47,00			
	<b>Livello -2: camminamenti periferici</b> 22,00+20,00+8,00= ml	50,00			
	<b>Livello -1: locali interni, camere e depositi</b> 170,00+136,00+67,00= ml	373,00			
	<b>Livello -1: porticati, camminamenti e loggiati</b> 101,00+35,00+84,00= ml	220,00			
	<b>Livello PT: locali interni e camere</b> 207,00+325,00= ml	532,00			
	<b>Livello PT: porticati, camminamenti e loggiati</b> 50,00+42,00+260,00= ml	352,00			
		sommano ml	<b>1.646,00</b>	€ 11,00	€ 18.106,00
31	Copertura di tetto con tegole "portoghesi" compresa la sottostante coibentazione termica in lana di roccia.				
	<b>Livello -2:</b> 8,70x3,90= mq	33,93			
	<b>Livello -1:</b> 16,40x5,00+12,40x3,20+7,90x3,30+8,70x3,30+5,00x2,50+8,50x0,40+2x4,00x1,30= mq	202,76			
	<b>Livello PT:</b> 990,00 = mq	990,00			
	sommano mq	<b>1.226,69</b>	€ 58,00	€ 71.148,02	
32	Coronamento di copertura edificio e loggiati in mattoncini anticati.				
	<b>Coronamento a doppio strato di mattoncini:</b> 2x2,15+2x4,05+2,15+2x3,40+3,90+4x2,15+2,15+16,45+3,55+4x1,55+4x1,30 = ml	67,40	€ 15,00	€ 1.011,00	
	<b>Coronamento a triplo strato di mattoncini:</b> 8,15+34,15+38,20+8,15+6,30+28,30+2x1,50+2x2,00+16,20+2,85+8,35+9,15 = ml	166,80	€ 21,00	€ 3.502,80	
33	Infisso esterno in profilati di alluminio elettroverniciato serie normale con vetrocamera, in minima parte incorniciato con mattoncini anticati ovvero con lastre di granito lucidato, alcuni forniti di zanzariera.				
	50x1,80x2,10+2x2,50x1,15+1,40x1,15+2x1,10x1,40+1,00x1,60+2x1,20x1,10+3x1,20x0,60+1,05x1,05+3x1,00x0,50+2x0,90x0,45+0,60x0,80+0,60x0,50+0,40x0,50+1,60x2,20+0,90x2,10+2x1,30x2,10+4,00x0,60+2,00x0,60= mq	223,70	€ 450,00	€ 100.665,00	
34	Infisso esterno ed interno antipánico in profilati di alluminio elettroverniciato serie normale, con vetrocamera o vetro di sicurezza.				
	1,30x2,10+0,90x2,10+6x1,30x2,10+3x1,10x2,10= mq	27,93	€ 450,00	€ 12.568,50	

Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
35	Porta tagliafuoco REI 60.				
	n. 4 da cm 120x210	4,00	€ 520,00	€ 2.080,00	
	n. 11 da cm 90x210	11,00	€ 420,00	€ 4.620,00	
	n. 1 da cm 100x210	1,00	€ 420,00	€ 420,00	
36	Porta interna in legno del tipo corazzato, dimensioni cm 80x210, zona ricezione.	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
37	Porta in lamiera metallica zincata per sala caldaia, a due ante, cm 160x220.	1,00	€ 520,00	€ 520,00	
38	Controcassa in tavola di legno murata per porte interne. n.	135,00	€ 40,00	€ 5.400,00	
39	Impianto idrico servizi igienici e di ristorazione comprendente allaccio a colonnina, diramazione di colonne principali in tubi zincati e ramificazione in tubi di polietilene varie sezioni, distribuzione di acqua fredda e calda a riciclo in tubi di multistrato, comprese centraline di collegamento e tubazione di scarico verso impianto di smaltimento in polietilene per n. 62 centraline di distribuzione idrica. a corpo	1,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	
40	Lavabo a consolle in porcellana greificata bianca completo di rubinetteria di alimentazione e scarico in lega cromata. n.	31,00	€ 450,00	€ 13.950,00	
41	Bidet in porcellana greificata bianca completo di rubinetteria di alimentazione e scarico in lega cromata. n.	23,00	€ 420,00	€ 9.660,00	
42	Vaso in porcellana greificata bianca completo di sedile. n.	28,00	€ 390,00	€ 10.920,00	
43	Flussometro di cacciata murato per vaso in porcellana. n.	62,00	€ 75,00	€ 4.650,00	
44	Cabina doccia semicircolare per idromassaggio completa di rubinetteria azionabile e dispositivi di scarico. n.	5,00	€ 1.250,00	€ 6.250,00	
45	Predisposizione di impianto di aerazione forzata per locali igienici e ripostigli, costituito da due cavedi verticali in muratura nella cui sommità sono disposti due elettroventilatori elicoidali e da incompleta e disorganica rete di canalizzazione in pvc. esecuzione incompleta valutata a corpo	1,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
46	Impianto di scarico acque nere distribuito su tutto l'edificio per raccogliere gli scarichi dei singoli apparecchi, in tubazione di polipropilene vari diametri raccordata con pozzetti di raccolta sifonati in muratura e collegato alla rete fognaria urbana. esecuzione incompleta valutata a corpo	1,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	

Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
47	Impianto di raccolta e smaltimento acque meteoriche delle coperture mediante gronde in lamiera smaltata e discendenti in parte incompleti, griglie carrabili in acciaio per la raccolta in area cortilizia, rete di tubazioni in pvc raccordate con pozzetti sifonati ed ispezionabili, allaccio alla rete urbana. esecuzione incompleta valutata a corpo	1,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
48	Impianto elettrico per l'alimentazione di servizi luce, prese e azionamenti elettromeccanici suddiviso per tipologie ambientali distinte: - 25 camere ospiti complete di cablaggio, quadretto generale incassato, apparecchiature e luci . Restanti 25 camere ospiti con la stessa tipologia di installazione ma carente di completamento. - cucina e locali accessori completi di quadro generale mono e trifase, di linee e di apparecchiature per luce e prese normali, trifasi e monofasi interbloccate. Apparecchiature stagne per illuminazione a tubi luminescenti. - ambienti comuni: ricevimento, sala conferenze, bar, sala TV, ristorante e relativi loggiati, completi di linee elettriche, quadri generali ad incasso, apparecchiature per luci e prese e corpi illuminanti a parete. - illuminazione esterna distribuita con diffuse e frequenti plafoniere a parete o montate su palo. - uffici: quadro generale del tipo multi system composto di 3 armadi delle dimensioni complessive di cm 215x190x70 con sportelli a vetro e chiusura a chiave, marca e assemblaggio b-ticino. Provvisto di apparecchi di misura, protezione e comando, sezionati successivamente per i reparti singoli serviti da linee separate e distinte, uscenti attraverso cavedi verticali in cavi facenti capo ai settori già ultimati ovvero sospesi per le installazioni progettualmente previste. Compreso l'impianto di terra elettrica con dispersori, conduttori di protezione PE ed allacci equipotenziali e compreso di impianto di illuminazione di emergenza con lampade autoalimentate ad inserimento automatico in tutti gli ambienti previsti dalle norme. esecuzione incompleta valutata a corpo	1,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
49	Impianto di condizionamento costituito da n. 6 pompe di calore VRV (di cui n. 5 LG ARUN 160LT2 e n. 1 LG ARUN 60LT2) collocate all'esterno, tubazione di trasporto e distribuzione liquido in rame, termoventilconvettori singoli (split) nei vari ambienti integrati da unità di trattamento aria all'interno dei corridoi ed in sale comuni. esecuzione incompleta valutata a corpo	1,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00
50	Impianto telefonico predisposto con le linee in tubazioni indipendenti e cablate per ognuno degli ambienti di servizio, comuni e per le camere ospiti. esecuzione incompleta valutata a corpo	1,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
51	Impianto TV centralizzato predisposto con tubazioni indipendenti, cablate con cavo coassiale per ogni camera ospiti ed ambienti comuni. esecuzione incompleta valutata a corpo	1,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
52	Impianto di videosorveglianza predisposto con n. 7 telecamere esterne montate su palo o a parete, facenti capo a videoregistratore a 16 canali. esecuzione incompleta valutata a corpo	1,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
53	Impianto allarme anticendio predisposto con rilevatori di fumo in camere ospiti, corridoi ed ambienti di servizio, ed integrato con pulsanti di allarme in ambienti comuni e con segnalazione acustica. Gestito da centralino in zona ricevimento e fornito di batterie autoricaricabili. esecuzione incompleta valutata a corpo	1,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00

**SISTEMAZIONE ESTERNE**

Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
54	Scavo a sezione obbligatoria. <b>Piscina:</b> $\text{mq } 50,00 \times \text{hm } 1,50 + \text{mq } 110,00 \times \text{hm } 2,50 = \text{mc}$ <b>Tecnologici piscina:</b> $\text{m } (2,70 \times 1,20) \times \text{hm } 1,00 + \text{m } (7,60 \times 6,45 + 15,40 \times 2,00) \times 3,15 = \text{mc}$ sommano mc	350,00 254,67 <b>604,67</b>	€ 22,85	€ 13.816,71
55	Sottofondazione in calcestruzzo di cemento Rck 200. <b>Piscina:</b> $\text{mq } 50,00 \times \text{m } 0,10 + \text{mq } 1,10 \times \text{m } 0,10 = \text{mc}$ <b>Tecnologici piscina:</b> $(3 \times 6,35 + 2 \times 6,45 + 2,00) \times 0,90 \times 0,10 + (2 \times 3,90 + 2,00) \times 0,40 \times 0,10 = \text{mc}$ sommano mc	16,00 2,71 <b>18,71</b>	€ 140,00	€ 2.619,40
56	Fondazione in calcestruzzo di cemento armato Rck 300, comprese le casseforme ed ogni altro onere. <b>Tecnologici piscina:</b> $(2 \times 6,35 + 2 \times 6,45 + 2,00) \times 0,70 \times 0,35 + (2 \times 3,90 + 2,00) \times 0,25 \times 0,35 = \text{mc}$	9,16	€ 165,00	€ 1.511,40
57	Vespaio in pietrame a secco spianato con pietrame minuto. <b>Piscina:</b> $\text{mq } 50,00 \times \text{hm } 0,75 + \text{mq } 110,00 \times \text{hm } 0,70 = \text{mc}$ <b>Tecnologici piscina:</b> $(7,60 \times 6,45 + 15,40 \times 2) \times 0,35 = \text{mc}$ sommano mc	114,50 27,93 <b>142,43</b>	€ 37,00	€ 5.269,91
58	Massetto in calcestruzzo Rck 250 compresa rete elettrosaldata 20x20x0,5 a kg/mq 1,60. <b>Tecnologici piscina:</b> $(7,60 \times 6,45 + 15,40 \times 2,00) \times 0,10 = \text{mc}$	7,98	€ 178,00	€ 1.420,44
59	Calcestruzzo Rck 300 armato per strutture comprese le casseforme ed ogni altro onere. <b>Piscina:</b> $\text{mq } (6,00 + 39,00 + 100,00) \times 0,25 + 23,70 \times \text{hm } 1,00 \times 0,30 + 23,70 \times 0,70 \times 0,35 + (13,00 + 8,50 + 15,50 + 2 \times 2,00 + 7,00) \times 1,20 \times 0,35 + (13,00 + 8,50 + 15,50 + 2 \times 2,00 + 7,00) \times 2,05 \times 0,30 = \text{mc}$ <b>Tecnologici piscina:</b> $(3 \times 6,35 + 2 \times 6,45 + 2,00) \times 0,25 \times 2,40 + (2 \times 3,90 + 2,00) \times 0,20 \times 2,40 = \text{mc}$ <b>Scale esterne:</b> $(5,70 \times 1,20 + 1,80 \times 2,00) \times \text{sm } 0,23 = \text{mc}$ $(2 \times 4,70 \times 1,20) \times \text{sm } 0,23 = \text{mc}$ $(4,00 + 3,70) \times 1,30 \times \text{sm } 0,23 = \text{mc}$ sommano mc	98,84 25,07 2,40 2,59 2,30 <b>131,20</b>	€ 165,00	€ 21.648,00
60	Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo di cemento armato in barre ad aderenza migliorata FeB 38 o FeB 44, in ragione di kg 150,00 per mc di calcestruzzo. - voce n. 59: mc 131,20 x kg/mc 150,00 = kg	19.680,00	€ 1,80	€ 35.424,00

Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
61	<p>Scavo a sezione ristretta per muri di sostegno recinzione esterna e divisorii interni.</p> <p><b>Recinzione esterna:</b> ml 48,40 x 0,50 x 1,00= mc ml 180,60 x 0,50 x 1,50 = mc</p> <p><b>Divisori interni:</b> ml 55,55 x 0,50 x 1,50 = mc</p> <p style="text-align: right;">sommano mc</p>	<p>24,20</p> <p>135,45</p> <p>41,66</p> <p><b>201,31</b></p>	<p>€</p> <p><b>22,85</b></p> <p>€</p>	<p>€</p> <p><b>4.599,93</b></p>
62	<p>Calcestruzzo Rck 250 armato per muri di sostegno, comprese le casseforme, il successivo riempimento di scavo ed ogni altro onere.</p> <p><b>Recinzione esterna:</b> [(48,40x3,00)+(8,15x1,00)+(10,00x2,50)+(7,00x7,50)+(20,00x3,90)+(34,00x4,50)+(26,00x2,50)+(2,50x2,50)+(9,00x4,50)+(10,00x3,30)+(47,80x4,00)+(5,00x4,00)]x 0,30 = mc</p> <p><b>Divisori interni:</b> [(4,40x4,00)+(30,50x6,00)+(10,00x8,50)+(4,65x0,60)+(6,00x7,50)]x 0,30 = mc</p> <p style="text-align: right;">sommano mc</p>	<p>245,34</p> <p>100,01</p> <p><b>345,35</b></p>	<p>€</p> <p><b>165,00</b></p> <p>€</p>	<p>€</p> <p><b>56.982,75</b></p>
63	<p>Acciaio per armatura di strutture recinzione in calcestruzzo di cemento armato in barre ad aderenza migliorata FeB 38 o FeB 44 in ragione di kg 100,00 per mc di calcestruzzo.</p> <p>- voce n. 62: mc 345,35 x kg/mc 100,00 = kg</p>	<p><b>34.535,00</b></p>	<p>€</p> <p><b>1,80</b></p> <p>€</p>	<p>€</p> <p><b>62.163,00</b></p>
64	<p>Muratura in blocchetti cementizi dello spessore di cm 20.</p> <p><b>Recinzione esterna:</b> (1,15x2,00)+(1,15x1,00)+(3,00x2,00)+(10,00x2,00)+(20x0,60)+(34,00x2,00)+(26,00x2,00)+(2,50x2,00)+(10,00x1,20)+(47,80x0,60)+(5,00x0,20)=mq</p>	<p><b>208,13</b></p>	<p>€</p> <p><b>45,00</b></p> <p>€</p>	<p>€</p> <p><b>9.365,85</b></p>
65	<p>Intonaco in malta cementizia compresa rete portaintonaco.</p> <p><b>Recinzione esterna:</b> 2x1,15x2,00+2x1,15x2,00+47,25x1,00+47,25x2,00+2x3,00x2,00+10,00x3,00+10,00x2,00+2x7,00x6,00+20,00x3,00+20,00x2,00+34,00x5,00+34,00x2,00+26,00x3,00+26,00x2,00x2,50x3,00+2x9,00+3,00+2x10,00x3,00+2x47,80x3,00+2x5,00x3,00= mq</p> <p><b>Divisori interni:</b> 4,40x2,50+30,50x4,50+10,00x7,00+6,00x6,00= mq</p> <p style="text-align: right;">sommano mq</p>	<p>1.890,75</p> <p>254,25</p> <p><b>2.145,00</b></p>	<p>€</p> <p><b>23,00</b></p> <p>€</p>	<p>€</p> <p><b>49.335,00</b></p>
66	<p>Tinteggiatura esterna eseguita con due mani di pittura sintetica uniforme, previa preparazione di primer aggrappante.</p> <p>Vedi voce n. 65: mq</p>	<p><b>2.145,00</b></p>	<p>€</p> <p><b>7,00</b></p> <p>€</p>	<p>€</p> <p><b>15.015,00</b></p>
67	<p>Coronamento di muratura in blocchetti cementizi con un corso di mattoncini anticati.</p> <p><b>Recinzione esterna e divisori interni:</b> 1,15+1,15+47,25+3,00+5,15+10,00+20,00+34,00+26,00+10,00+47,80+5,00+4,40+6,00)= ml</p>	<p><b>220,90</b></p>	<p>€</p> <p><b>15,00</b></p> <p>€</p>	<p>€</p> <p><b>3.313,50</b></p>
68	<p>Strutture di accesso e di recinzione in profilati, scatolati e lamiere di ferro con elementi decorativi assiemati, verniciati in grigio satinato per cancellate, recinzioni e ringhiere, del peso medio di kg/mq 25,00.</p> <p>mq (47,25+5,15+4,65+10,50+27,40+10,00+2,00+1,00+10,00+4,80) = mq 122,75 x kg/mq 25,00 = kg</p>	<p><b>3.068,75</b></p>	<p>€</p> <p><b>20,00</b></p> <p>€</p>	<p>€</p> <p><b>61.375,00</b></p>

Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
69	Elementi decorativi di giardinaggio costituiti da aiuole chiuse e bordi in muratura di blocchetti intonacata e tinteggiata, con sovrastante corso di mattoncini anticati grezzi.			
	Livello -3 16,00+9,50+2,50+5,50+1,00+9,00+5,00+1,50+3,00=ml	53,00		
	Livello -1 ml 9,00	9,00		
	Livello PT ml 7,60	7,60		
	sommano ml	<b>69,60</b>	€ <b>70,00</b>	€ <b>4.872,00</b>

70	Pavimentazione esterna carrabile in mattoncini posati su massetto in calcestruzzo e sottostante vespaio in pietrame minuto.			
	Piazzale ingresso, rampa ed area a parcheggio: (15,00x8,00)+(32,50x8,00)=mq	380,00		
	Rampa carrabile ed area parcheggio: (9,00+6,00)/2x5,30+(25,50x3,20)=mq	121,35		
	(13,00x7,50)+(14,00+10,00)/2x11,00=mq	229,50		
	sommano mq	<b>730,85</b>	€ <b>35,00</b>	€ <b>25.579,75</b>

71	Massetto di sistemazione planimetrica area "solarium" piscina in calcestruzzo Rck 250 e rete elettrosaldata.	mq	<b>265,00</b>	€ <b>17,80</b>	€ <b>4.717,00</b>
----	--	----	---------------	----------------	-------------------

#### ARREDI SERVIZI IGIENICI INSTALLATI

Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
72	Specchiera Mirella Tanzi art. S5010	3,00	€ 145,00	€ 435,00
	Specchio ingranditore con luce	1,00	€ 75,00	€ 75,00
	Portarotolo Mirella Tanzi linea "Dulcamara"	26,00	€ 53,00	€ 1.378,00
	Portasalviette Mirella Tanzi linea "Dulcamara"	13,00	€ 73,00	€ 949,00
	Portascopino a parete Mirella Tanzi	3,00	€ 57,00	€ 171,00
	Ripiano portasalviette inox	19,00	€ 80,00	€ 1.520,00
	Distributore fazzoletti inox	13,00	€ 50,00	€ 650,00
	Distributore sacchetti inox	15,00	€ 45,00	€ 675,00
	Appendino inox Mirella Tanzi	16,00	€ 45,00	€ 720,00
	Phon a parete Elchim mod. Hot 3000	5,00	€ 130,00	€ 650,00
	Distributore sapone inox	2,00	€ 50,00	€ 100,00
	Distributore carta igienica inox circolare	1,00	€ 77,00	€ 77,00
	Distributore salviette inox grande	2,00	€ 77,00	€ 154,00

#### APPARECCHI IGIENICI E ARREDI SERVIZI IGIENICI A PIÈ D'OPERA

Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
73	Specchiera Mirella Tanzi art. S5010	8,00	€ 125,00	€ 1.000,00
	Lavabo a consolle mod. Urano	9,00	€ 260,00	€ 2.340,00
	Vaso "Cielo" sospeso	5,00	€ 200,00	€ 1.000,00
	Bidet "Cielo" sospeso	12,00	€ 230,00	€ 2.760,00
	Ripiano portasalviette inox	3,00	€ 60,00	€ 180,00
	Cabina doccia "Oxigen"	2,00	€ 1.100,00	€ 2.200,00

**sommano € 2.716.764,70**